


Согласовано:

филиал АО «Квадра» - Курская генерация

 /   
« 6 » апреля 2025 г.

Утверждаю

Директор МБУК ДСЦД «Ассоль»

 / Тарасова Н.Н./  
« 11 » апреля 2025 г.



План подготовки к ОЗП 2025-2026 гг.

МБУК ДСЦД «Ассоль»


305047, г. Курск, ул. Малышева, 2/23А

| №<br>п/п | Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок<br>выполнения | Примечания |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | Промывка теплопотребляющей установки (п. 11.5.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | до 01.09.2025 г.   |            |
| 2        | Наладка режимов потребления т/э (п. 11.5.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | до 01.09.2025 г.   |            |
| 3        | Проверка (осмотр) з/а и арматуры постоянного регулирования (п. 11.5.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | до 01.09.2025 г.   |            |
| 4        | Разработка ОРД о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок (п. 11.5.4)                                                                                                                                                                                                                                                                          | до 01.09.2025 г.   |            |
| 5        | Гидравлические испытания на прочность и плотность теплопотребляющей установки (п. 11.5.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | до 01.09.2025 г.   |            |
| 6        | Разработка перечня производственных инструкций для безопасности котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115 (п. 11.5.6) | до 01.09.2025 г.   |            |
| 7        | Разработка эксплуатационных инструкций объекта теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (п. 11.5.7)                                                                                                                                                                                       | до 01.09.2025 г.   |            |
| 8        | Разработка паспорта ИТП (п. 11.5.8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | до 01.09.2025 г.   |            |
| 9        | Наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы или договоров на тех. Обслуживание (п. 11.5.9)                                                                                                                                                                                                                                     | до 01.09.2025 г.   |            |
| 10       | Наличие акта или документа, подтверждающего работоспособность автоматического регулятора температуры воды (п. 11.5.10)                                                                                                                                                                                                                                                           | до 01.09.2025 г.   |            |
| 11       | Наличие акта осмотра объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок (п. 11.5.11)                                                                                                                                                                                                                                             | до 01.09.2025 г.   |            |
| 12       | Наличие акта проверки технической готовности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | до 01.09.2025 г.   |            |



|    |                                                                                                                                                                                             |                  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|    | (п. 11.5.19)                                                                                                                                                                                |                  |  |
| 13 | Наличие заключенного договора теплоснабжения или договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (п. 11.5.12)                                                           | до 01.09.2025 г. |  |
| 14 | Отсутствие задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (п. 11.5.13) | до 01.09.2025 г. |  |
| 15 | Акт проверки узла учета (п. 11.5.14)                                                                                                                                                        | до 01.09.2025 г. |  |
| 16 | Акт проверки КИП (п. 11.5.15)                                                                                                                                                               | до 01.09.2025 г. |  |
| 17 | Показатель выполнения работ по подготовке к ОЗП теплового контура здания (п. 11.5.16)                                                                                                       | до 01.09.2025 г. |  |

Ответственный за сдачу теплового узла  
ведущий инженер МБУК ДСЦД «Асоль»



А.В. Третьяков